



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
[ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ]

ISO 9001-2015

Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Division, Opp. Old Govt. Hospital, Chickballapur-562 101.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಹಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562 101.
E-mail: eecbp@kpwd.gov.in	Phone/Fax No: ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08156-274415

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಪಾಇಂ/ಲೋಇ-ವಿ/ಚಿಬಪುರ/ತಾಶಾ/ಸಇಂ-1/ಶಾ.ದ್ಯ.ಪತ್ರ/896 /2021-22

ದಿನಾಂಕ: 16 / 09 / 2021

ಶರವರಿಗೆ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ),
ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು
ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು
ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಂ.495/1 ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿ: 29-10-2020
2) ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ ಸಂ:ಇಪಿ 46 ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಹೆಚ್ 2020 ದಿ: 12-10-2020
3) ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದಂತೆ 01-09-2021 ಮತ್ತು 15.09.2021.
4) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/59/ಬಿಇಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ: 26-02-2021
5) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 15-09-2021



ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ),
ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು
ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (5) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಇ. ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರು
ದಿನಾಂಕ: 04-09-2021 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು,
ಕಟ್ಟಡವು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ
ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Criteria	NBC Standards	Actual Observation	Remarks (Satisfactory/ Not Satisfactory)
1) Minimum Distance from Electrical Line	(A) For < 650 volts line i) 1.20m Horizontal distance ii) 2.50m Vertical distance (B) For > 650 volts line (Ref Page 138, NBC 2016)	No Electrical Lines observed around the School Building	Satisfactory
2) Ceiling Height	For Educational Building ≥ 3.60m	Ground Floor = 3.00m First Floor = 3.00m Second Floor = 3.00m Third Floor = 3.00m	Satisfactory
3) Minimum clear width of staircase, corridor, exit doorways, ramps	Width per Person (users) Stairways = 10mm/Person Ramp = 6.50mm/Person Minimum widths Stairs = ≥ 1.50m Tread = 0.30m, Riser = 0.15m	Stairway width = 1.50m Tread = 0.35m, Riser = 0.15m	Satisfactory

ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.....

4) Emergency Vehicle Access requirement	Allround building minimum 6.00m	Provided	Satisfactory
5) Bathroom & WC requirement	WC = 1.10 Sqm	Ground Floor WC = 1.10 Sqm First Floor WC = 1.10 Sqm Second Floor WC = 1.10Sqm Third Floor WC = 1.10 Sqm	Satisfactory
6) Ramp Gradient requirement	Maximum gradient = 1:10	Provided	Satisfactory
7) Separate Toilet for Differently abled persons	Each Floor minimum 1 Toilet	Provided	Satisfactory
8) Ramp / Lift for Differently abled persons	Should be provided above Ground Floor	Ramp Provided	Satisfactory

Note: Above criteria's are considered in view of minimum safety of schoolchildren (Neglecting elders and persons with disabilities) for temporary permission of school building only.

ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:07-09-2021 ರಂದು M/s. Karnataka Test House Pvt., Ltd, No.8(10/3), 4th cross Basaveshwara layout, Nagashettihalli, RMV 2nd stage, Bangalore (REPORT NO.KMTH/NDT/283/2021-22) Concrete Non-Destructive Test (NDT) ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಲಿಮ್ಸ್, ಬೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್‌ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು Structurally Stable ಇರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (5) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರುರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಡೆಸಲು National Building Code - 2016ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ M/s. Karnataka Test House Pvt. Ltd.,ರವರ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯನ್ವಯ ಹಾಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ National Building Code Guidelines ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (4) ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಇಂಜಿನಿಯರ್,
 ಲೋ.ಇ., ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ,
 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.



[ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ]

Office of the Assistant Executive Engineer,
Public Works Department Division,
Gowribidanur

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು

E-mail: gbdapepwd@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ./ಲೋ.ಇ/ಉವಿ/ಗೌರಿಬಿದನೂರು/ಕಿಇಂ/ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/2021-22/ ದಿನಾಂಕ:

ರವರಿಗೆ,

M/s. Karnataka Material Test House Pvt., Ltd,
No.-8(10/3), 4th cross Basaveshwara layout,
Nagashettihalli, RMV 2nd stage
Bangalore-560094

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)., ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು
ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಂ.495/1 ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ). ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು
ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಂ.495/1 ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ
ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ: -01.09.2021

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ). ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಗೋಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಂ.495/1 ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟಡದ
ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Concrete Non Destructive Test (NDT) ವರದಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು